

完整圆环保守规划：1件/h供料，各件独立控温、独立计时。

工序与单件时间依据

独立工艺 / 等待位置数

首层升温、SMAW、缓冷

10 h/件 · 资源预留



10

第二层升温、GTAW、缓冷

10 h/件 · 资源预留



10

第二层冷却后延迟PT

24 h/件 · 工艺等待



24



机加工、清洗、单头组焊、PT、UT、CMM：各1站；每阶段PT另设2停留位。

每层10 h：300→20℃按50℃/h缓冷5.6 h，保温2 h，升温/转运预留2.4 h。

依据：HJ-W-S01；共44个热过程/等待位；热时隙为规划输入，首批跨日组织。